

## Til ejer/bruger af installationen

Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten, og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet.

Elinstallatøren der udfører dette eftersyn af installationen kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis du ønsker det, vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om, hvad der skal ændres for at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi i øvrigt vil anbefale. Vi kan samtidig give dig et overslag over, hvad det vil koste.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.



Forening	Rekvirent	Boligen	Opsummering
			Godkendt <input type="checkbox"/> Ikke godkendt <input checked="" type="checkbox"/> Kan godkendes efter udbedring <input checked="" type="checkbox"/> <b>Samlet pris for nødvendig udbedring (inkl. moms) 18.145 kr.</b>
		Areal 75 m <sup>2</sup> Antal værelser 3	
Sagsnummer: 21820			Afsluttet dato: 27 Feb 2020
El-eftersyn er udført af: Kristian Rosenvold		Telefon: +45 26272922	Email: kr@cera.dk
			CERA ApS CVR: 33244851

## Supplerende oplysninger

Tilstede ved gennemgang	Rekvirent	Køber	Samlever	Ven/familie	Udfører
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					Kristian Rosenvold
Vedligeholdelsesstanden		Meget god	Normal	Dårlig	Skadelig
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidligere foretaget EL-eftersyn		Ja	Nej		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fejl og mangler	Kommentar hertil				

Opgave	OK	Ændring nødvendig	Anbefalet	Pris for udbedring	Bemærkning
<b>MÅLINGER</b>					
HPFI/HFI test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Isolationstest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Beskyttelsesleder (overgangsmodstand til jord)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
IKmin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>KONTROL - TAVLER</b>					
Tilgængelighed/friplads	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Beskyttelse mod direkte berøring (afdækning/kapsling)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	650	02.1. #§SIK-anvisning: Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapslingers tilstand) Låger, afdækninger og tavlekapslinger skal være fastsiddende og ubeskadigede, og ubenyttede åbninger skal være forsynet med blændplader. Udskæringer og åbninger for ledningsindføring skal være tilpasset omkring ledninger/kabler, så kravet til tavlens kapslingsklasse overholdes. Det må ikke være åbninger, der er større end 12,5 mm i tavlen.
Mærkning med tilhørsforhold/max sikringsstørrelse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Plombering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasning eller lignende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Nulling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Kabler og ledninger i tavle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Kabler omkring tavle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Beskyttelsesleder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>KONTROL - 230/400V INSTALLATION</b>					
Fordeling af belastningen på grupper	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel m.m.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500	Kabler bag køkkenelementer skal fastgøres.
Låg på dåser og rosetter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Placering og antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffe m.v.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Installationens almene tilstand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.000	Mulige skjulte installationer over nedsænkede lofter i entre og køkken
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>KONTROL - LAVVOLTINSTALLATION</b>					
Oversigtstegninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Strømforsyninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Ledningsmateriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Installationens almene tilstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>KONTROL - TILSLUTNING AF BRUGSGENSTANDE</b>					
Komfur/el/gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01.0. Ej muligt at besigtige installation bag maskine.
Kogeplader	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Opvaskemaskine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Emhætte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01.0. Ej muligt at besigtige installation bag maskine
Vaskemaskine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01.0. Ej muligt at besigtige installation bag maskine.
Tørretumbler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Køleskab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	01.0. Ej muligt at besigtige installation bag maskine.
<b>STIKPRØVEVIS ADSKILLELSE</b>					
Stikprøve i køkken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Stikprøve i badeværelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Stikprøve i stue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300	Hul i underlag
Stikprøve i værelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Stikprøve i entre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300	Hul i underlag
Stikprøve af 400V installationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Spot installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>KONTROL AF VÅDRUMSZONE</b>					
Belysning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500	01.0. Mangler kuppel på lampe for korrekt IP klasse.
Elektrisk udsugning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Stikkontakter, udtag m.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Elektrisk gulvvarme, varmeapparat m.v	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
<b>Omsyn</b>					
Omsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	895	<b>Det er ikke et krav fra CERA, at der skal foretages et nyt eftersyn. </b> Dog kræver størstedelen af foreninger i dag anmærkningsfrie eftersyn ved salg (godkendte rapporter), hvorfor vi som følge af købeloven, er forpligtet til at oplyse om der vil være en udgift på kr. 895 inkl moms, hvis vi skal ud igen.
			Samlet anbefalet	Samlet nødvendig	
I alt	Samlet overslagspris		0	18.145	inkl. moms

## Status efter gennemgang

Alle installationer efter gennemgang		
Godkendt	Ikke godkendt	Ændring nødvendig
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrisk gulvvarme, varmeapparat m.v		
OK	Ikke ok	Ændring nødvendig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentar		
Kontakt CERA ApS for spørgsmål/udbedring		
Kristian Rosenvold		
Direkte: +45 26272922		
Mail: kr@cera.dk		

**Ved ikke godkendt eftersyn, kan du bestille et nyt eftersyn til kr. 895 inkl moms, når din aut. installatør har lovliggjort installationerne.**

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, beder vi dig om at kontakte os.

# CERA

## Dato, 27 Feb 2020 - Kristian Rosenvold

---

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave.


Del 6, 621.1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

## Klausul

Denne rapport må ikke uden skriftlig tilladelse fra CERA Andelsvurderinger benyttes af andre end rekvirenten med det formål at afhænde den besigtigede lejlighed. Rapporten er gældende i 12 måneder fra dato. Ved alle typer ændringer i installationer, bortfalder gyldigheden og nyt installationseftersyn påkræves.

Klik på  
dokumentation

## Dokumentation



## Dokumentation for stikprøver